CAPASCHH
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HGO.
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS DE INDICADORES

Programa: Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidráulica

Tercer trimestre 2026 (julio – septiembre)

Ente público: Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo (CAPASCHH)

Programa sectorial: 4.- Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora

RESUMEN

Durante el tercer trimestre de 2026, el programa alcanzó un cumplimiento promedio de 70.42% en sus cuatro indicadores. Los mejores resultados se obtuvieron en la rehabilitación de red hidráulica (99.39%) y en la visita a comunidades (80.00%). En la atención de fugas (62.58%) y en la instalación de tomas nuevas (39.70%) se registraron avances menores a lo programado.

RESULTADOS POR INDICADOR

Nivel	Indicador	Logrado	Programado	Resultado
Fin	Porcentaje de comunidades visitadas	4	5	**80.00%**
Propósito	Porcentaje de metros lineales rehabilitados	1,789 m	1,800 m	**99.39%**
Componente	Porcentaje de fugas atendidas	97	155	**62.58%**
Actividad	Porcentaje de tomas nuevas instaladas	79	199	**39.70%**
			Promedio general	**70.42%**

COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES

Porcentaje de comunidades visitadas (80.00%)

Durante el tercer trimestre visitamos 4 de las 5 comunidades que teníamos programadas, con lo que alcanzamos un cumplimiento de 80.00%. Mantuvimos una cobertura operativa adecuada, aunque nos quedó una comunidad pendiente, que incorporamos a nuestra programación del cuarto trimestre para cumplir la meta al 100%.

Porcentaje de metros lineales rehabilitados (99.39%)

Rehabilitamos 1,789 de los 1,800 metros lineales de red hidráulica que programamos, con un cumplimiento de 99.39%. Es el indicador con mejor desempeño del programa y el que más contribuye al resultado general. Concluiremos los 11 metros restantes durante el cuarto trimestre.

Porcentaje de fugas atendidas (62.58%)

Atendimos 97 de los 155 reportes de fugas que recibimos en el trimestre, lo que representa un cumplimiento de 62.58%. Al cierre del periodo nos quedaron 58 reportes pendientes. Para el cuarto trimestre daremos prioridad a su atención, organizándolos por zona y prioridad, y llevaremos un control semanal de los reportes y de su tiempo de respuesta.

Porcentaje de tomas nuevas instaladas (39.70%)

Instalamos 79 de las 199 tomas nuevas que programamos, con un cumplimiento de 39.70%, y quedaron 120 tomas pendientes. Es el indicador con menor avance del programa. Durante el cuarto trimestre analizaremos las causas del rezago, clasificaremos las solicitudes pendientes y elaboraremos un calendario de instalación para atenderlas.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2026

Indicador	Acción	Responsable
Fugas atendidas	Depurar y programar por prioridad y zona la atención de los 58 reportes pendientes	Dirección Técnica
Fugas atendidas	Llevar un control semanal de reportes, con su tiempo de respuesta y la cuadrilla asignada	Dirección Técnica
Tomas nuevas	Clasificar por causa las 120 tomas pendientes y elaborar un calendario de instalación	Dirección Técnica
Comunidades visitadas	Realizar la visita a la comunidad pendiente	Dirección Técnica

CONCLUSIÓN

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el Programa de Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidráulica alcanzó un cumplimiento promedio de 70.42%, resultado de la evaluación de sus cuatro indicadores.

En infraestructura y cobertura obtuvimos resultados favorables: rehabilitamos 1,789 de 1,800 metros lineales de red (99.39%) y visitamos 4 de las 5 comunidades programadas (80.00%). Con ello avanzamos en el propósito del programa de mantener una red hidráulica en condiciones adecuadas de operación.

En la atención operativa el avance fue menor: atendimos 97 de 155 reportes de fugas (62.58%) e instalamos 79 de 199 tomas nuevas (39.70%). Estos dos indicadores concentran el rezago del trimestre, con 58 reportes de fugas y 120 tomas nuevas pendientes al 30 de septiembre de 2026, y son los que reducen el promedio general.

Para el cuarto trimestre nos enfocaremos en abatir estos pendientes mediante las acciones del plan de acción, con el objetivo de alcanzar el 100% en comunidades visitadas y en metros rehabilitados, al menos 85% en fugas atendidas y al menos 70% en tomas nuevas instaladas. Con ello buscamos elevar el cumplimiento general del programa y mejorar la continuidad y la cobertura del servicio de agua potable para la población del municipio.

ELABORÓ	Vo. Bo.	REVISÓ
IC. FERNANDO GARRIDO MORALES DIRECTOR TÉCNICO DE LA CAPASCHH	IQ. DIANA CASTELAN RIVERA DIRECTORA GENERAL DE LA CAPASCHH	L.A.E. IRVING HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CONTRALOR DE LA CAPASCHH

CAPASCHH DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRACIÓN 2025 2027

CAPASCHH CONTRALORÍA ADMINISTRACIÓN 2025 2027